



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	APelido EMPREENDIMENTO BARRACÃO INDUSTRIAL	DESCRiÇÃO DO LOTE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO 10 X 15 = 150,00m2
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	
1.	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	231.362,62	% Período:	10,86%	14,65%	17,29%	23,36%	24,46%	9,38%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.139,77	% Período:	100,00%												
1.2.	FUNDAÇÃO	27.966,17	% Período:	50,00%	50,00%											
1.3.	FORNECIMENTO ESTRUTURA COMPLETA	39.843,07	% Período:		50,00%	50,00%										
1.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	49.221,60	% Período:				50,00%	50,00%								
1.5.	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	19.603,93	% Período:				50,00%	50,00%								
1.6.	COBERTURA	39.196,50	% Período:			50,00%	50,00%									
1.7.	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	960,45	% Período:			50,00%		50,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	43.321,63	% Período:					50,00%	50,00%							
1.9.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	109,50	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%							
Total: R\$ 231.362,62				%:	10,86%	14,65%	17,29%	23,36%	24,46%	9,38%						
				Repasse:	21.717,30	29.308,64	34.577,76	46.717,89	48.925,45	18.752,96						
				Contrapartida:	3.405,56	4.595,98	5.422,24	7.325,98	7.672,15	2.940,71						
				Outros:	-	-	-	-	-	-						
				Investimento:	25.122,86	33.904,62	40.000,01	54.043,86	56.597,61	21.693,66						
				%:	10,86%	25,51%	42,80%	66,16%	90,62%	100,00%						
				Repasse:	21.717,30	51.025,94	85.603,70	132.321,59	181.247,04	200.000,00						
				Contrapartida:	3.405,56	8.001,54	13.423,78	20.749,76	28.421,91	31.362,62						
				Outros:	-	-	-	-	-	-						
				Investimento:	25.122,86	59.027,48	99.027,49	153.071,35	209.668,96	231.362,62						

IBIAM / SC

Local

segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT: